

Relatório Final - ALENT-09-0550-FEDER-001938

Estado	Submetido pelo Beneficiário	
Data	28/09/2015 17:46	
Observações		
Estado	Criado	
Data	13/07/2015 15:46	
Identificação/Caracterização da Operação		
Código e Designação:	ALENT-09-0550-FEDER-001938 - Projeto de Acessibilidades ao Parque Empresarial de Cuba (Conclusão da zona sul da Circular Externa de Cuba - Ligação entre o túnel sob a linha ferrea e o CM 1008)	
Tipologia:	Variantes a centros urbanos que contribuam para o reordenamento dos diferentes níveis da rede viária	
Beneficiário:	Município de Cuba	
Localização:		
Eixo:	Eixo 3 - Coesão Local e Urbana	
Regulamento:	Mobilidade Territorial	
Aviso:	ALENT-50-2012-01 (ALENT-60-2012-07)	
Data de Decisão de Aprovação	Data de Decisão de Aprovação pela Comissão Ministerial de Coordenação dos PO Regionais do Continente	Data de Celebração do Contrato de Financiamento
20/03/2013	-	22/05/2013
Articulação com outras Operações ou Programas (se sim, indicar quais):		
Parcerias (se sim, indicar quais):		
Descrição (qualitativa) da Operação:		
Execução do troço rodoviário que permitirá concluir a zona da Circular Externa de Cuba que ligará a EN-258-1 ao Parque Empresarial e ao Aeroporto de Beja, retirando parte considerável do trânsito pesado do aglomerado urbano inerente à zona histórica da vila. Trata-se da segunda fase de uma rodovia há pouco executada e cuja existência é condicionante à eficiência de várias infra-estruturas já edificadas (tunel sob a linha férrea, Caminho Municipal que liga Cuba ao Aeroporto de Beja e o novo Parque Empresarial de Cuba a inaugurado no final do primeiro trimestre de 2013.		

Período de Execução do Investimento da Operação

	Prevista (Aprovada em Candidatura)	Efectiva*
Data de Início	01/09/2010	07/10/2010
Data de Fim	08/01/2015	30/12/2014

* Data de início efectiva - Data do primeiro documento de despesa ou data de auto de consignação.

* Data de fim efectiva - Data do último documento de quitação ou data do auto de recepção provisória.

Plano Financeiro Aprovado

Anos	Compactação							Despesa Pública Total	Participação Privada (0 %)	Investimento		
	FEDER	OE Cap 50%	OE outras fontes	Administração Local	EP (Empresas Públicas)	Outras Públicas	Pública Nacional			Elegível	Não Elegível	Total
	85 %	0 %	0 %	15 %	0 %	0 %	0 %			10=8+9	11	12=10+11
	1	2	3	4	5	6	7=2+3+4+5+6	8=1+7	9	10=8+9	11	12=10+11
2010	685.64€	0.00€	0.00€	120.99€	0.00€	0.00€	120.99€	806.63€	0.00€	806.63€	0.00€	806.63€
2011	35 364.29€	0.00€	0.00€	6 240.76€	0.00€	0.00€	6 240.76€	41 605.05€	0.00€	41 605.05€	21 175.00€	62 780.05€
2012	265 743.17€	0.00€	0.00€	46 895.85€	0.00€	0.00€	46 895.85€	312 639.02€	0.00€	312 639.02€	23 122.50€	335 761.52€
2013	252 503.85€	0.00€	0.00€	44 559.50€	0.00€	0.00€	44 559.50€	297 063.35€	0.00€	297 063.35€	0.00€	297 063.35€
2014	94 869.32€	0.00€	0.00€	16 741.64€	0.00€	0.00€	16 741.64€	111 610.96€	0.00€	111 610.96€	0.00€	111 610.96€
2015	3 031.95€	0.00€	0.00€	535.05€	0.00€	0.00€	535.05€	3 567.00€	0.00€	3 567.00€	0.00€	3 567.00€
Totais:	652 198.21€	0.00€	0.00€	115 093.80€	0.00€	0.00€	115 093.80€	767 292.01€	0.00€	767 292.01€	44 297.50€	811 589.51€

Plano Financeiro em Execução

Anos	Compactação							Despesa Pública Total	Participação Privada (0 %)	Investimento		
	FEDER	OE Cap 50%	OE outras fontes	Administração Local	EP (Empresas Públicas)	Outras Públicas	Pública Nacional			Elegível	Não Elegível	Total
	85 %	0 %	0 %	15 %	0 %	0 %	0 %			10=8+9	11	12=10+11
	1	2	3	4	5	6	7=2+3+4+5+6	8=1+7	9	10=8+9	11	12=10+11
2012	222 217.29€	0.00€	0.00€	39 214.02€	0.00€	0.00€	39 214.02€	261 432.11€	0.00€	261 432.11€	56 822.49€	318 254.60€
2013	247 974.18€	0.00€	0.00€	43 601.33€	0.00€	0.00€	43 601.33€	290 675.51€	0.00€	290 675.51€	0.00€	290 675.51€
2010	685.64€	0.00€	0.00€	120.99€	0.00€	0.00€	120.99€	806.63€	0.00€	806.63€	0.00€	806.63€
2011	29 431.08€	0.00€	0.00€	5 193.72€	0.00€	0.00€	5 193.72€	34 624.80€	0.00€	34 624.80€	0.00€	34 624.80€
2014	91 205.09€	0.00€	0.00€	16 095.02€	0.00€	0.00€	16 095.02€	107 300.11€	0.00€	107 300.11€	0.00€	107 300.11€
Totais:	590 613.28€	0.00€	0.00€	104 225.88€	0.00€	0.00€	104 225.88€	694 839.16€	0.00€	694 839.16€	56 822.49€	751 661.65€

Componentes da Operação

Designação inscrita no contrato	Elegível Aprovado	Feder Aprovado	Apresentado	Analizado	Validado
Revisão de Preços da Empreitada das acessibilidades ao Parque Empresarial	6 000.00€	5 100.00€	3 499.05€	3 345.68€	3 345.68€
Empreitada de Reabilitação de Duas zonas Pedonais da EN387 entre a passagem de nível e o CM 1008, no âmbito dos acessos pedonais e rodoviários ao Parque Empresarial	29 211.16€	24 829.49€	29 211.16€	29 211.16€	29 211.16€
Empreitada de Pavimentação em betão betuminoso da EN 387 entre a rotunda do Parque Empresarial e a Passagem de nível à linha férrea e da intersecção da EN387 com a rotunda do CM 1008	68 783.10€	58 465.64€	68 783.10€	68 783.10€	68 783.10€
Empreitada de Infraestruturação e Iluminação Pública do CM 1008 no âmbito dos acessos pedonais e rodoviários a Zona Empresarial, designadamente a Fase 3.	18 450.36€	15 682.81€	18 450.36€	18 450.36€	18 450.36€
Empreitada de execução da Zona sul da Circular Externa de Cuba (ligação do túnel sob a linha férrea ao CM 1008)	180 618.73€	153 525.92€	173 492.89€	173 492.89€	173 492.89€
Empreitada de Construção das Acessibilidades ao Parque Empresarial 1.ª Fase (Ligação da EN 387 ao CM 1008)	222 600.01€	189 210.01€	222 600.04€	222 600.01€	222 600.01€
Empreitada de Alargamento do CM 1008 entre o KM 0,3 e o Km 0,8 - Ligação do Parque Empresarial ao Aeroporto de Beja	111 610.96€	94 869.32€	107 300.11€	107 300.11€	107 300.11€
Aquisição do Projeto de Execução do Passeio Pedonal nas Acessibilidades ao Parque Empresarial	6 150.00€	5 227.50€	6 150.00€	0.00€	0.00€
Aquisição do Projeto de elaboração da segunda fase da Circular Externa de Cuba	17 835.00€	15 159.75€	17 835.00€	0.00€	0.00€
Aquisição de Projeto de Execução das Acessibilidades ao Parque Empresarial - 1.ª Fase - troço que liga a EN387 ao CM1008	0.00€	0.00€	0.00€	0.00€	0.00€
Aquisição de parcelas de terrenos para acessibilidades ao Parque Empresarial - Parcela A;B;D;E1 (3) e F (parte)	91 030.51€	77 375.93€	114 153.01€	57 483.92€	57 483.92€

Aquisição de parcela de terreno em solo classificado em zona de expansão empresarial para execução do projeto.	12 000.00€	10 200.00€	12 000.00€	12 000.00€	12 000.00€
Aquisição de Levantamento topográfico para projeto de acessibilidades ao Parque Empresarial	830.25€	705.71€	830.25€	0.00€	0.00€
Aquisição de avaliação autónoma de parcela de terreno por avaliador acreditado de acordo com as regras do Inalentejo	738.00€	627.30€	738.00€	738.00€	738.00€
Aquisição das Avaliações Autónomas das parcelas A e B por perito acreditado	1 433.93€	1 218.84€	1 433.93€	1 433.93€	1 433.93€
Total	767 292,01€	652 198,17€	776 476,90€	694 839,16€	694 839,16€

Regime de Execução das Componentes da Operação

Componentes	Regime de Execução	Observações
Revisão de Preços da Empreitada das acessibilidades ao Parque Empresarial	Empreitada	Esta componente, que não tem carácter autónomo, faz parte da empreita de construção das acessibilidades ao Parque Empresarial.
Empreitada de Reabilitação de Duas zonas Pedonais da EN387 entre a passagem de nível e o CM 1008, no âmbito dos acessos pedonais e rodoviários ao Parque Empresarial	Empreitada	
Empreitada de Pavimentação em betão betuminoso da EN 387 entre a rotunda do Parque Empresarial e a Passagem de nível à linha férrea e da intersecção da EN387 com a rotunda do CM 1008	Empreitada	
Empreitada de Infraestruturação e Iluminação Pública do CM 1008 no âmbito dos acessos pedonais e rodoviários a Zona Empresarial, designadamente a Fase 3.	Empreitada	
Empreitada de execução da Zona sul da Circula Externa de Cuba (Ligação do túnel sob a linha férrea ao CM 1008)	Empreitada	
Empreitada de Construção das Acessibilidades ao Parque Empresarial 1.ª Fase (Ligação da EN 387 ao CM 1008)	Empreitada	
Empreitada de Alargamento do CM 1008 entre o Km 0,3 e o Km 0,8 - Ligação do Parque Empresarial ao Aeroporto de Beja	Empreitada	
Aquisição do Projeto de Execução do Passeio Pedonal nas Acessibilidades ao Parque Empresarial	Aquisição de bens e serviços	Esta componente está enquadrada no regime de direito privado, de compra e venda de bens imóveis.
Aquisição do Projeto de elaboração da segunda fase da Circular Externa de Cuba	Aquisição de bens e serviços	
Aquisição do Projeto de Execução das Acessibilidades ao Parque Empresarial - 1.ª Fase - troço que liga a EN387 ao CM1008	Aquisição de bens e serviços	
Aquisição de parcelas de terrenos para acessibilidades ao Parque Empresarial - Parcela A,B,D,E1 (3) e F (parte)	n.a.	
Aquisição de parcela de terreno em solo classificado em zona de expansão empresarial para execução do projeto.	n.a.	Esta componente está enquadrada no regime de direito privado, de compra e venda de bens imóveis.
Aquisição de Levantamento topográfico para projeto de acessibilidades ao Parque Empresarial	Aquisição de bens e serviços	
Aquisição de avaliação autónoma de parcela de terreno por avaliador acreditado de acordo com as regras do Inalentejo	Aquisição de bens e serviços	
Aquisição das Avaliações Autónomas das parcelas A e B por perito acreditado	Aquisição de bens e serviços	

Procedimentos de Contratação

Componente	Tipo de Concurso	Data Adjudicação	Fornecedores Adjudicatários	Valor do Contrato/Adjudicação	Data Contrato	Data Visto Tribunal Contas	Data Auto Consignação	Data Auto Recepção Provisória	Data Auto Recepção Definitiva
Empreitada de Reabilitação de Duas zonas Pedonais da EN387 entre a passagem de nível e o CM 1008, no âmbito dos acessos pedonais e rodoviários ao Parque Empresarial	DL18/2008 - TIPO DE PROCEDIMENTOS - Ajuste Directo	02/08/2013	501293221	27557.70	20/08/2013		20/08/2013	20/09/2013	
Empreitada de Pavimentação em betão betuminoso da EN 387 entre a rotunda do Parque Empresarial e a Passagem de nível à linha férrea e da intersecção da EN387 com a rotunda do CM 1008	DL18/2008 - TIPO DE PROCEDIMENTOS - Ajuste Directo	05/02/2013	501293221	64889.72	15/02/2013		20/02/2013	05/06/2013	
Empreitada de Infraestruturação e Iluminação Pública do CM 1008 no âmbito dos acessos pedonais e rodoviários a Zona Empresarial, designadamente a Fase 3.	DL18/2008 - TIPO DE PROCEDIMENTOS - Ajuste Directo	04/09/2013	501404910	17406.00	12/09/2013		09/10/2013	08/11/2013	
Empreitada de execução da Zona sul da Circula Externa de Cuba (Ligação do túnel sob a linha férrea ao CM 1008)	DL18/2008 - TIPO DE PROCEDIMENTOS - Concurso Público	24/04/2013	503665410	170395.03	30/04/2013		13/05/2013	20/12/2013	

Empreitada de Construção das Acessibilidades ao Parque Empresarial 1.ª Fase (Ligação da EN 387 ao CM 1008)	DL18/2008 - TIPO DE PROCEDIMENTOS - Concurso Público	04/01/2012	502197714	210000.01	18/01/2012	06/03/2012	06/07/2012
Empreitada de Alargamento do CM 1008 entre o Km 0,3 e o Km 0,8 - Ligação do Parque Empresarial ao Aeroporto de Beja	DL18/2008 - TIPO DE PROCEDIMENTOS - Concurso Público	15/05/2014	501293221	105293.35	26/05/2014	12/06/2014	03/09/2014
Aquisição do Projeto de Execução do Passeio Pedonal nas Acessibilidades ao Parque Empresarial	DL18/2008 - TIPO DE PROCEDIMENTOS - Ajuste Directo	28/02/2011	502180960	5000.00			
Aquisição do Projeto de elaboração da segunda fase da Circular Externa de Cuba	DL18/2008 - TIPO DE PROCEDIMENTOS - Ajuste Directo	24/10/2012	502180960	14500.00	08/11/2012		
Aquisição de Levantamento topográfico para projeto de acessibilidades ao Parque Empresarial	DL18/2008 - TIPO DE PROCEDIMENTOS - Ajuste Directo Simplificado	24/08/2010	507066260	968.00			
Aquisição de avaliação autónoma de parcela de terreno por avaliador acreditado de acordo com as regras do Inalentejo	DL18/2008 - TIPO DE PROCEDIMENTOS - Ajuste Directo Simplificado	06/12/2012	134493800	600.00			
Aquisição das Avaliações Autónomas das parcelas A e B por perito acreditado	DL18/2008 - TIPO DE PROCEDIMENTOS - Ajuste Directo Simplificado	07/10/2010	134493800	1176.64			

Reprogramações

Tipo	Pedido de reprogramação	Datas		Contrato	Breve Descrição Alterações à Candidatura Inicial
		Aprovação	Adenda ao Contrato		
Reprogramação Temporal	15/01/2015	30/01/2015	27/02/2015	-	Tendo em vista a proposta de uma nova data de conclusão para a operação, 08/01/2015, foi apresentada a 3ª e Última reprogramação em virtude de, no âmbito da submissão do último pedido de pagamento da operação, com despesa relacionada com a aquisição do projeto de elaboração da 2ª fase da Circular Externa de Cuba, a documentação de quitação na globalidade não era coincidente.
Reprogramação Temporal	23/09/2014	26/09/2014	17/10/2014	-	Por força da autorização concedida pelo dono da obra de um pedido de prorrogação graciosa do prazo de execução da componente da Empreitada de Alargamento do CM 1008 entre o Km 0,3 e o Km 0,8, por atrasos nos trabalhos em relação à calendarização inicial, no âmbito da presente reprogramação foi solicitada nova data de conclusão para 30/10/2014.
Misto	20/01/2014	30/04/2014	22/05/2014	-	As alterações à candidatura Inicial previstas em sede da 1ª reprogramação mista (física, financeira e temporal), assentam nos seguintes pressupostos: a) - Alteração/ajustamento dos valores das componentes, aprovados, aos valores de adjudicação/execução, consubstanciando-se a introdução de novas componentes complementares, conexas e interdependentes dos objetivos inicialmente aprovados sem as quais o acesso integral ao Parque Empresarial, não seria exequível (acessibilidades ao parque empresarial) todas executadas no momento nomeadamente: a1) Empreitada de Reabilitação de Duas Zonas Pedonais da EN 387 entre a Passagem de Nível e o CM 1008 que permitem o acesso pedonal ao Parque Empresarial; a2) Empreitada de Infraestruturação e Iluminação Pública do CM 1008 no âmbito dos Acessos Pedonais e Rodoviários à Zona Empresarial, designadamente a Fase 3; a3) Empreitada de Alargamento do CM 1008 entre o Km 0,3 e o km 0,8 - Ligação do Parque Empresarial ao Aeroporto de Beja (única componente não concluída no momento da apresentação da referida reprogramação); b) - Tendo em conta algumas interpretações mais restritivas no sentido de só serem elegíveis as componentes que estivessem situadas dentro da área geográfica inerentes à intervenção, julgou-se adequado candidatar um outro conjunto de componentes totalmente integráveis num projeto no âmbito do Eixo 3 - Coesão Local e Urbana, Regulamento Específico da Mobilidade Territorial, ligadas às rodovias e afins que consubstanciavam os acessos rodoviários e pedonais a saber: b1) Aquisição das avaliações autónomas das parcelas A e B; b2) Aquisição de terrenos para acessibilidades (parcelas A, B, D, E e F); b3) Empreitada de construção das acessibilidades ao parque empresarial (ligação da EN 387 ao CM 1008); b4) Empreitada de pavimentação em betão betuminoso da EN 387 entre a rotunda do parque empresarial e a passagem nível à linha férrea e da intersecção da EN387 com a nova rotunda do CM1008; b5) Levantamento topográfico para o projeto das acessibilidades; b6) Projeto de execução das acessibilidades ao parque empresarial; b7) Projeto de execução de passeio pedonal das acessibilidades ao parque empresarial; b8) Revisão de preços da empreitada do parque empresarial. c) - A título final, por forma a poder executar e liquidar a única componente em falta (alargamento do CM1008) foi solicitada a alteração da data de conclusão prevista para 31/03/2014 acabando no entanto, por a C. M. de Cuba, solicitar através de email datado de 14/02/2014, a alteração dessa data para 30/06/2014, por motivos devidamente justificados, que se prendem com as condições climáticas adversas verificadas.

Não existem Reprogramações AG.

Informação Financeira

Valores de Investimento

Total	Aprovado Elegível	FEDER	Total	Validado Elegível	FEDER
811 589.51€	767 292.01€	652 198.21€	776 476.90€	694 839.16€	590 613.29€

Taxa de Participação:	85.00 %	
Taxa de Execução:	90.56 %	(FEDER Validado / FEDER Aprovado)
Taxa de Pagamento:	86.27 %	(FEDER Pago / FEDER Aprovado)
Saldo disponível na operação:	89 566.05€	(FEDER Aprovado - Valor Pago)
Pagamento/Devolução potencial:	27 981.13€	(FEDER Validado - FEDER Pago)

Pagamentos Anuais

Anos	FEDER Total
2013	110 900.65€
2014	363 809.34€
2015	87 922.17€
Totais:	562 632.16€

Pedidos de pagamento

PP n.º	Modalidade	Investimento Apresentado (€)	Investimento Elegível (€)	Data Apresentação / Submissão
1	Reembolso	27 006.00€	12 738.00€	2013-07-04 13:06:30
2	Reembolso	7 232.86€	7 232.86€	2013-07-31 16:05:28
3	Reembolso	58 308.55€	58 308.55€	2013-09-13 10:43:41
4	Contra-Factura	56 433.44€	56 433.44€	2013-09-24 10:13:29
5	Contra-Factura	51 518.04€	51 518.04€	2013-10-25 16:31:21
6	Reembolso	47 661.52€	47 661.52€	2014-05-28 16:27:55
7	Reembolso	115 586.94€	58 917.85€	2014-06-11 16:24:14
8	Reembolso	222 600.04€	222 600.01€	2014-06-12 12:25:05
9	Reembolso	68 783.10€	68 783.10€	2014-06-12 14:55:12
10	Reembolso	10 479.30€	3 345.68€	2014-06-13 10:53:03
11	Contra-Factura	45 267.77€	45 267.77€	2014-07-15 11:43:43
12	Contra-Factura	62 032.34€	62 032.34€	2014-10-16 10:51:41
13	Reembolso	3 567.00€	0.00€	2014-12-30 15:33:29
1	Regularização	0.00€	0.00€	2013-09-27 11:36:40
2	Regularização	0.00€	0.00€	2013-11-01 17:59:40
3	Regularização	0.00€	0.00€	2014-08-01 15:52:18
4	Regularização	0.00€	0.00€	2014-10-23 15:05:13
		776 476.90€	694 839.16€	

Propostas de pagamento

PP n.º	FEDER Pago (€)	Data Transferência Bancária
ALT-00015547	87 922.17€	24/06/2015
ALT-00014032	52 727.49€	29/10/2014
ALT-00013475	243 639.75€	08/08/2014
ALT-00013419	32 409.83€	06/08/2014
ALT-00012969	35 032.27€	05/06/2014
ALT-00011399	39 649.81€	31/10/2013
ALT-00011153	47 968.42€	10/10/2013
ALT-00011085	2 757.86€	01/10/2013
ALT-00010984	18 364.08€	23/09/2013
ALT-00010983	2 160.48€	23/09/2013
	562 632.16€	

Projectos Geradores de Receitas (obrigatório)

Registo actual na operação

Não existe nenhum registo sobre Projectos Geradores de Receitas na operação.

Projecto Gerador de Receitas: 1 - Projecto não Gerador de Receitas
Observações: nada a obstar

Enquadramento em IVA: Normal - Trimestral - Afectação Real

Informação e Publicidade

Descrição: A entidade procedeu à afixação bem visível, no local da operação, de uma placa descritiva permanente, de acordo com as Regras Comunitárias e a Orientação de Gestão n.º 3/2013, que altera e republica a Orientação n.º 2/2008. Aquando da submissão do relatório final a entidade divulgou a essa mesma informação de conclusão da candidatura na página informativa do Website fazendo referência aos resultados finais da sua execução acessível através da homepage por forma a dar cumprimento aos pressupostos no Regulamento (CE) n.º 1828/2006 e Orientação de Gestão n.º 3/2013.

População servida pela operação (obrigatório)

N.º: 5000

Indicadores de resultado

Não existem indicadores de resultado associados à operação.

Indicadores de realização

Designação do(s) Indicador(es) de Realização Aprovado(s)	Unidade	Comprometido	Executado	Grau de Execução	Observações
N.º km rede rodoviária intervençionada	%	0.280	0.280	100%	
N.º de projectos (Transportes)	N.º	1	1	100%	
N.º de Km de novas estradas	Km	0.280	0.280	100%	
km de novas estradas e estradas a reabilitar/intervencionar	Km	0.28	0.28	100%	Os valores deste indicador são registados nos subindicadores correspondentes

(iii) Indicar justificações em caso de desvios face ao programado.

Descrever o impacto do investimento nos seguintes níveis

Económico:	Há a salientar um impacto económico positivo e direto que a operação tem enquanto local privilegiado de acesso ao Parque Empresarial. Este projeto, por estar interligado ao parque estará intrínseco à eventual e expectante criação de postos de trabalho e dinamização do comércio local e regional, gerando mais valias diretas e indiretas que potenciam o seu efeito multiplicador, quer sob o ponto de vista social, económico ou ambiental. Acreditamos que esta infraestrutura irá potenciar sobremaneira a criação de emprego, estancar parte do êxodo para as cidades do litoral dos nossos jovens, esperando uma evolução demográfica, a dinamização da economia local e que contribua para o fortalecimento económico-social que presentemente se encontram pouco coesos. É inequívoco que este projeto é uma janela de oportunidades que permite ao Município de Cuba reforçar a sua posição na região e no país.
Social:	No âmbito social, somos a constatar um impacto bastante positivo com esta operação na promoção da regulação do trânsito automóvel através da sua redução na zona histórica e na malha urbana mais populosa da localidade, proporcionando assim melhorias de segurança e na qualidade de serviço prestado às populações, bem como irá contribuir para reduzir a sinistralidade rodoviária. Espera-se ainda que a seu devido tempo, todas estas infraestruturas tenham o impacto projetado no que ao Parque Empresarial de Cuba diz respeito.
Ambiental:	No âmbito do impacto ambiental, há a salientar que o mesmo é inequivocamente positivo resultando da criação do corredor verde erigido paralelamente à Circular Externa de Cuba. Todo o material vegetal será minuciosamente preservado e ampliado, permitindo o seu desenvolvimento saudável, não só sob o ponto de vista da estrutura ecológica enquanto espaço verde, mas como espaço integrado de forma positiva para valorização do ambiente urbano da Vila de Cuba, lazer, desporto e circulação.
Igualdade de Oportunidades:	No âmbito das competências do Município, visando assegurar neste espaço a igualdade de oportunidades, nomeadamente nas questões de acessibilidade, existe um conjunto de soluções construtivas por forma a facilitar a acessibilidade de pessoas com mobilidade condicionada/reduzida, designadamente o acesso pedonal, lances rebaixados nas zonas de passagem para peões. Por outro lado, foi também sempre tida em conta a questão da mobilidade tanto para pessoas como para mercadorias, tornando assim a infraestrutura mais atrativa, possibilitando explorar a proximidade a estradas de âmbito regional e supramunicipal como são o IP2, a EN 258 e a EN 387, bem como o Aeroporto de Beja, projeto que ainda não nos foi comunicado a sua inviabilidade, fundamentação que muito dificilmente aceitaríamos e compreenderíamos a sua razão de ser.



Atenção!

Caso a operação se enquadre nos pontos 2, 3 ou 4 do tipo de Projecto Gerador de Receitas terá obrigatoriamente de anexar os seguintes documentos:

- Anexo 2 (no formato PDF ou XLS)
- Documentos complementares justificativos
- Para operações acima de 1.000.000 de euros de Investimento Total, anexar o documento do estudo de viabilidade económica e financeira da operação

Anexos ao relatório final

Encontrados 2 ficheiros.

Ficheiro	Descrição	Autor	Data de Envio
Check_List_Dossier_Operacao.pdf	Check-List do Dossier da Operação	Município de Cuba	28/09/2015
Chek.List.Ambiental.PDF	Chek List Ambiental	Município de Cuba	28/09/2015

Versões do relatório final

Encontrados 3 ficheiros.

Ficheiro	Descrição	Autor	Data de Envio
relatorio_final_beneficiario_2015-09-28_17-09	Relatório final submetido pelo beneficiário	Município de Cuba	28/09/2015
relatorio_final_checklist_beneficiario_2015-09-28_17-09	Checklist Dossier Operação do Relatório final submetido pelo beneficiário	Município de Cuba	28/09/2015
relatorio_final_checklist_ambiente_2015-09-28_17-09	Checklist das Questões Ambientais do Relatório final submetido pelo beneficiário	Município de Cuba	28/09/2015