

Relatório Final - ALENT-09-0341-FEDER-002289

Estado	Submetido pelo Beneficiário
Data	29/09/2015 17:28
Observações	

Estado	Criado
Data	29/09/2015 14:36

Identificação/Caracterização da Operação

Código e Designação:	ALENT-09-0341-FEDER-002289 - Projeto de Reabilitação Urbana da Praça da República e da Rua da Misericórdia em Vila Alva
Tipologia:	a) Qualificação do espaço público;
Beneficiário:	Município de Cuba
Localização:	
Eixo:	Eixo 3 - Coesão Local e Urbana
Regulamento:	Reabilitação Urbana (tipologia 41)
Aviso:	ALENT-41-2014-01 (ALENT-59-2014-06)

Data de Decisão de Aprovação	Data de Decisão de Aprovação pela Comissão Ministerial de Coordenação dos PO Regionais do Continente	Data de Celebração do Contrato de Financiamento
20/05/2015	-	15/06/2015

Articulação com outras Operações ou Programas (se sim, indicar quais):

Parcerias (se sim, indicar quais):

Descrição (qualitativa) da Operação:

Requalificação daquela que é a zona/espaço nobre da freguesia, com larga história na memória da localidade e das suas gentes e onde estão situadas as infraestruturas pilares da vida daquela comunidade, a Igreja Matriz, a Junta de Freguesia e o Centro Cultural e Desportivo de Vila Alva e zona de Lazer Infantil. Intervenção ao nível da reabilitação da praça principal e arruamento adjacente, por forma a revitalizar um espaço, que pelo decurso natural do tempo começa a sofrer de uma degradação que importa travar e inverter, para que dessa forma possa cada vez mais ser a zona de encontro dos Vila Alvenses e de todos aqueles que visitam a freguesia. Os eventos de relevante interesse para a comunidade local e visitantes são, em regra, efetuados naquele espaço e é preciso dotá-lo das condições adequadas e atuais quer em termos de mobilidade, quer em termos de estética, quer em termos paisagísticos, sempre com a preocupação de preservar o traço que dá o "mote" ao local.

Período de Execução do Investimento da Operação

	Prevista (Aprovada em Candidatura)	Efectiva *
Data de Início	03/11/2010	08/04/2015
Data de Fim	20/09/2015	30/09/2015

* Data de início efectiva - Data do primeiro documento de despesa ou data de auto de consignação.

* Data de fim efectiva - Data do último documento de quitação ou data do auto de recepção provisória.

Plano Financeiro Aprovado

Anos	Comparticipação							Despesa Pública Total	Participação Privada (0 %)	Investimento		
	FEDER	OE Cap 50º	OE outras fontes	Administração Local	EP (Empresas Públicas)	Outras Públicas	Pública Nacional			Elegível	Nao Elegível	Total
	85 %	0 %	0 %	15 %	0 %	0 %	7=2+3+4+5+6			10=8+9	11	12=10+11
2010	0.00€	0.00€	0.00€	0.00€	0.00€	0.00€	0.00€	0.00€	0.00€	0.00€	0.00€	0.00€
2011	7 713.75€	0.00€	0.00€	1 361.25€	0.00€	0.00€	1 361.25€	9 075.00€	0.00€	9 075.00€	0.00€	9 075.00€
2012	0.00€	0.00€	0.00€	0.00€	0.00€	0.00€	0.00€	0.00€	0.00€	0.00€	0.00€	0.00€
2013	0.00€	0.00€	0.00€	0.00€	0.00€	0.00€	0.00€	0.00€	0.00€	0.00€	0.00€	0.00€
2014	0.00€	0.00€	0.00€	0.00€	0.00€	0.00€	0.00€	0.00€	0.00€	0.00€	0.00€	0.00€
2015	123 459.54€	0.00€	0.00€	21 786.98€	0.00€	0.00€	21 786.98€	145 246.52€	0.00€	145 246.52€	0.00€	145 246.52€
Totais:	131 173.29€	0.00€	0.00€	23 148.23€	0.00€	0.00€	23 148.23€	154 321.52€	0.00€	154 321.52€	0.00€	154 321.52€

Plano Financeiro em Execução

Anos	Comparticipação							Despesa Pública Total	Participação Privada (0 %)	Investimento			
	FEDER	OE Cap 50º	OE outras fontes	Administração Local	EP (Empresas Públicas)	Outras Públicas	Pública Nacional			Elegível	Nao Elegível	Total	
	85 %	0 %	0 %	15 %	0 %	0 %							
	7=2+3+4+5+6												
Totais:	0.00€	0.00€	0.00€	0.00€	0.00€	0.00€	0.00€	8=1+7	5	9	10=8+9	11	12=10+11
								0.00€	0.00€	0.00€	0.00€	0.00€	0.00€

Componentes da Operação

Designação inscrita no contrato	Elegível Aprovado	Feder Aprovado	Apresentado	Analísado	Validado
Empreitada de Reabilitação Urbana da Praça da República e da Rua da Misericórdia em Vila Alva	142 596.52€	121 207.04€	89 966.01€	0.00€	0.00€
Revisão de Preços da empreitada de Reabilitação Urbana da Praça da República e da Rua da Misericórdia em Vila Alva	2 650.00€	2 252.50€	0.00€	0.00€	0.00€
Aquisição de projeto de execução com todas as peças escritas e desenhadas para reabilitação urbana da Praça da República e da Rua da Misericórdia em Vila Alva	9 075.00€	7 713.75€	0.00€	0.00€	0.00€
Total	154 321.52€	131 173.29€	89 966.01€	0.00€	0.00€

Regime de Execução das Componentes da Operação

Componentes	Regime de Execução	Observações
Empreitada de Reabilitação Urbana da Praça da República e da Rua da Misericórdia em Vila Alva	Empreitada	

Esta componente não tem carácter autónomo, faz parte de

Revisão de Preços da empreitada de Reabilitação Urbana da Praça da República da Rua da Misericórdia em Vila Alva	Empreitada	Esta componente, que não tem carácter autónomo, faz parte da Empreitada de Reabilitação Urbana da Praça da República e da Rua da Misericórdia em Vila Alva.
Aquisição de projeto de execução com todas as peças escritas e desenhadas para reabilitação urbana da Praça da República e da Rua da Misericórdia em Vila Alva	Aquisição de bens e serviços	

Procedimentos de Contratação

Componente	Tipo de Concurso	Data Adjudicação	Fornecedores Adjudicatórios	Valor do Contrato/Adjudicação	Data Contrato	Data Visto Tribunal Contas	Data Auto Consignação	Data Auto Recepção Provisória	Data Auto Recepção Definitiva
Empreitada de Reabilitação Urbana da Praça da República e da Rua da Misericórdia em Vila Alva	DL18/2008 - TIPO DE PROCEDIMENTOS - Concurso Público	01/04/2015	510593798	134525.02	07/04/2015		08/04/2015	30/09/2015	
Aquisição de projeto de execução com todas as peças escritas e desenhadas para reabilitação urbana da Praça da República e da Rua da Misericórdia em Vila Alva	DL18/2008 - TIPO DE PROCEDIMENTOS - Ajuste Directo	13/10/2010	510593798	7500.00	03/11/2010				

Reprogramações

Tipo	Datas				Breve Descrição Alterações à Candidatura Inicial
	Pedido de reprogramação	Aprovação	Adenda ao Contrato	Contrato	

Reprogramações AG

Não existem Reprogramações AG.

Informação Financeira

Valores de Investimento

Aprovado			Validado		
Total	Elegível	FEDER	Total	Elegível	FEDER
154 321.52€	154 321.52€	131 173.29€	89 966.01€	0.00€	0.00€

Taxa de Comparticipação:	85.00 %	
Taxa de Execução:	0.00 %	(FEDER Validado / FEDER Aprovado)
Taxa de Pagamento:	0.00 %	(FEDER Pago / FEDER Aprovado)
Saldo disponível na operação:	131 173.29€	(FEDER Aprovado - Valor Pago)
Pagamento/Devolução potencial:	0.00€	(FEDER Validado - FEDER Pago)

Pagamentos Anuais

Anos	FEDER Total
Totais:	0.00€

Pedidos de pagamento

PP n.º	Modalidade	Investimento Apresentado (€)	Investimento Elegível (€)	Data Apresentação / Submissão
1	Reembolso	5 338.16€	0.00€	2015-07-17 14:33:05
2	Reembolso	20 219.21€	0.00€	2015-07-31 14:56:06
3	Reembolso	27 645.79€	0.00€	2015-07-31 16:40:24
4	Reembolso	36 762.85€	0.00€	2015-09-02 11:27:50
		89 966.01€	0.00€	

Propostas de pagamento

PP n.º	FEDER Pago (€)	Data Transferência Bancária
	0.00€	

Projectos Geradores de Receitas (obrigatório)

Registo actual na operação

Projecto Gerador de Receitas:	Projecto não Gerador de Receitas
Taxa de Défice de Financiamento:	100.00 %
Observações:	Operação não geradora de receitas
Projecto Gerador de Receitas:	1 - Projecto não Gerador de Receitas
Observações:	Nada a obstar

Enquadramento em IVA: **Normal - Trimestral - Afectação Real**

Informação e Publicidade

Descrição: **Tarefa a executar.**

População servida pela operação (obrigatório)

Nº: **600**

Indicadores de resultado

Designação do(s) Indicador(es) de Realização Aprovado(s)	Unidade	Comprometido	Executado	Grau de Execução	Observações
Empregos criados (empregos directos criados, em equivalente tempo inteiro)	ETI		0	0%	Os valores deste indicador são registados nos subindicadores correspondentes
dos quais: homens	ETI			-	
dos quais: mulheres	ETI			-	
População beneficiada (residentes e novos residentes) por operações de regeneração urbana	Nº	600	600	100%	
População abrangida por operações de regeneração urbana	Nº	600	600	100%	

(iii) Indicar justificações em caso de desvios face ao programado.

Indicadores de realização

Designação do(s) Indicador(es) de Realização Aprovado(s)	Unidade	Comprometido	Executado	Grau de Execução	Observações
Área intervencionada por operações de regeneração urbana	m2	2746	2746	100%	

(iii) Indicar justificações em caso de desvios face ao programado.

Descrever o impacto do investimento nos seguintes níveis

Económico:	Estas intervenções viabilizarão inequivocamente o investimento. O impacto económico será positivo e direto. Consumirão materiais e produtos, rentabilizarão infraestruturas e equipamentos públicos existentes, convergirão para a melhoria da qualidade espacial do espaço urbano e com isso para a beneficiação do modo de vida dos que a habitam e para o desenvolvimento com mais qualidade dos eventos culturais daquela freguesia, ou seja, permitirá tornar aquele espaço mais atrativo para quem visita.
Social:	Socialmente, foi possível desenvolver uma estratégia de melhoria da qualidade de vida dos residentes nas zonas intervencionadas/requalificadas. Criaram-se condições para colocar as pessoas e comunidades no centro da estratégia de desenvolvimento local, promovendo o seu bem estar e a coesão social e condições para a fixação das populações.
Ambiental:	No que respeita às questões ambientais, verificou-se uma melhoria da iluminação pública de uma zona que se quer segura, o aumento das zonas arborizadas, realçando a vertente de arquitetura paisagística aonde o processo foi particularmente sensível, tentando sempre reforçar estas questões quer através do aumento desses espaços verdes, quer tentando utilizar materiais que as salvaguardem.
Igualdade de Oportunidades:	No âmbito da igualdade de oportunidades, em virtude da degradação do espaço público reabilitado, a necessidade de requalificar e modernizar uma zona preservando o seu traço histórico, mas aliando esse traço às novas exigências da vida em sociedade, nomeadamente, os acessos aos edifícios para pessoas com capacidade de locomoção reduzida foi uma prioridade permitindo dessa forma o acesso a todos os locais intervencionados a pessoas de todas as idades.



Atenção!

Caso a operação se enquadre nos pontos 2, 3 ou 4 do tipo de Projecto Gerador de Receitas terá obrigatoriamente de anexar os seguintes documentos:

- Anexo 2 (no formato PDF ou XLS)
- Documentos complementares justificativos
- Para operações acima de 1.000.000 de euros de Investimento Total, anexar o documento do estudo de viabilidade económica e financeira da operação

Anexos ao relatório final

Encontrados 2 ficheiros.

Ficheiro	Descrição	Autor	Data de Envio
Check-List_Dossier_Operacao.PDF	Check-List do Dossier da Operação	Município de Cuba	29/09/2015
Check_List_Questoes_Ambientais.PDF	Check-List das Questões Ambientais	Município de Cuba	29/09/2015

Versões do relatório final

Encontrados 3 ficheiros.

Ficheiro	Descrição	Autor	Data de Envio
relatorio_final_beneficiario_2015-09-29_17-09	Relatório final submetido pelo beneficiário	Município de Cuba	29/09/2015
relatorio_final_checklist_beneficiario_2015-09-29_17-09	Checklist Dossier Operação do Relatório final submetido pelo beneficiário	Município de Cuba	29/09/2015
relatorio_final_checklist_ambiente_2015-09-29_17-09	Checklist das Questões Ambientais do Relatório final submetido pelo beneficiário	Município de Cuba	29/09/2015