

## Relatório Final - ALENT-09-0341-FEDER-002315

Estado Submetido pelo Beneficiário  
 Data 18/12/2015 12:10  
 Observações

Estado Criado  
 Data 11/12/2015 11:28

### Identificação/Caracterização da Operação

Código e Designação: ALENT-09-0341-FEDER-002315 - Requalificação e Reabilitação Urbana de parte do Perimetro Urbano de Faro do Alentejo  
 Tipologia: a) Qualificação do espaço público;  
 Beneficiário: Município de Cuba  
 Localização:  
 Eixo: Eixo 3 - Coesão Local e Urbana  
 Regulamento: Reabilitação Urbana (tipologia 41)  
 Aviso: ALENT-41-2014-01 (ALENT-59-2014-06)

<b>Data de Decisão de Aprovação</b>	<b>Data de Decisão de Aprovação pela Comissão Ministerial de Coordenação dos PO Regionais do Continente</b>	<b>Data de Celebração do Contrato de Financiamento</b>
20/05/2015		15/06/2015

Articulação com outras Operações ou Programas (se sim, indicar quais): Não.

Parcerias (se sim, indicar quais): Não.

Descrição (qualitativa) da Operação: Reabilitação e revitalização de parte do perimetro urbano da freguesia de Faro do Alentejo, aglomerado populacional inserido em território de baixa densidade, através da reparação e criação de novas condições de mobilidade, iluminação pública e segurança em diversos arruamentos, passeios e infraestruturas conexas.

### Período de Execução do Investimento da Operação

	Prevista (Aprovada em Candidatura)	Efectiva*
Data de Início	02/06/2014	30/07/2015
Data de Fim	20/09/2015	16/12/2015

\* Data de início efectiva - Data do primeiro documento de despesa ou data de auto de consignação.

\* Data de fim efectiva - Data do último documento de quitação ou data do auto de recepção provisória.

### Plano Financeiro Aprovado

Anos	FEDER	Comparticipação						Investimento				
		OE Cap 50%	OE outras fontes	Administração Local	EP (Empresas Públicas)	Outras Públicas	Pública Nacional	Despesa Pública Total	Participação Privada (0 %)	Elegível	Nao Elegível	Total
		85 %	0 %	15 %	0 %	0 %						
		1	2	3	4	5	6	7=2+3+4+5+6	8=1+7	9	10=8+9	11
2014	0.00€	0.00€	0.00€	0.00€	0.00€	0.00€	0.00€	0.00€	0.00€	0.00€	0.00€	0.00€
2015	162 415.97€	0.00€	0.00€	28 661.64€	0.00€	0.00€	28 661.64€	191 077.61€	0.00€	191 077.61€	0.00€	191 077.61€
Totais:	162 415.97€	0.00€	0.00€	28 661.64€	0.00€	0.00€	28 661.64€	191 077.61€	0.00€	191 077.61€	0.00€	191 077.61€

### Plano Financeiro em Execução

Anos	Comparticipação										Investimento		
	FEDER 85 %	OE Cap 50º 0 %	OE outras fontes 0 %	Administração Local 15 %	EP (Empresas Públicas) 0 %	Outras Públicas 0 %	Pública Nacional	Despesa Pública Total	Participação Privada (0 %)	Elegível	Nao Elegível	Total	
	1	2	3	4	5	6	7=2+3+4+5+6	8=1+7	9	10=8+9	11	12=10+11	
Totais:	0.00€	0.00€	0.00€	0.00€	0.00€	0.00€	0.00€	0.00€	0.00€	0.00€	0.00€	0.00€	

### Componentes da Operação

Designação inscrita no contrato	Elegível Aprovado	Feder Aprovado	Apresentado	Analizado	Validado
Revisão de Preços da empreitada de Reabilitação em Faro do Alentejo	1 590.00€	1 351.50€	0.00€	0.00€	0.00€
empreitada de Requalificação e Revitalização de zonas integradas no perimetro urbano da Freguesia de Faro do Alentejo	189 487.61€	161 064.47€	189 487.61€	135 233.74€	0.00€
<b>Total</b>	<b>191 077.61€</b>	<b>162 415.96€</b>	<b>189 487.61€</b>	<b>135 233.74€</b>	<b>0.00€</b>

### Regime de Execução das Componentes da Operação

Componentes	Regime de Execução	Observações
Revisão de Preços da empreitada de Reabilitação em Faro do Alentejo	Empreitada	
empreitada de Requalificação e Revitalização de zonas integradas no perimetro urbano da Freguesia de Faro do Alentejo	Empreitada	

### Procedimentos de Contratação

Componente	Tipo de Concurso	Data Adjudicação	Fornecedores Adjudicatórios	Valor do Contrato/Adjudicação	Data Contrato	Data Visto Tribunal Contas	Data Auto Consignação	Data Auto Recepção Provisória	Data Auto Recepção Definitiva
Revisão de Preços da empreitada de Reabilitação em Faro do Alentejo	DL18/2008 - TIPO DE PROCEDIMENTOS - Concurso Público	29/04/2015	506676250	1590.00	17/07/2015			10/12/2015	
empreitada de Requalificação e Revitalização de zonas integradas no perimetro	DL18/2008 - TIPO DE PROCEDIMENTOS - Concurso Público	29/04/2015	506676250	189487.61	17/07/2015		30/07/2015	10/12/2015	

urbano da Freguesia de Faro do Alentejo

PUBLICO

## Reprogramações

Tipo	Pedido de reprogramação	Datas Aprovação	Adenda ao Contrato	Contrato	Breve Descrição Alterações à Candidatura Inicial
------	-------------------------	-----------------	--------------------	----------	--

## Reprogramações AG

Não existem Reprogramações AG.

## Informação Financeira

### Valores de Investimento

Total	Aprovado Elegível	FEDER	Total	Validado Elegível	FEDER
191 077.61€	191 077.61€	162 415.97€	189 487.61€	0.00€	0.00€
Taxa de Participação:	85.00 %				
Taxa de Execução:	0.00 %	(FEDER Validado / FEDER Aprovado)			
Taxa de Pagamento:	0.00 %	(FEDER Pago / FEDER Aprovado)			
Saldo disponível na operação:	162 415.97€	(FEDER Aprovado - Valor Pago)			
Pagamento/Devolução potencial:	0.00€	(FEDER Validado - FEDER Pago)			

### Pagamentos Anuais

Anos Totais:	FEDER Total
	0.00€

### Pedidos de pagamento

PP n.º	Modalidade	Investimento Apresentado (€)	Investimento Elegível (€)	Data Apresentação / Submissão
1	Reembolso	33 474.64€	33 474.64€	2015 09 15 15:09:38
2	Reembolso	101 759.10€	101 759.10€	2015 09 30 15:31:46
3	Reembolso	9 082.08€	0.00€	2015 11 26 17:10:54
4	Reembolso	45 171.79€	0.00€	2015 12 15 15:06:15
		189 487.61€	135 233.74€	

### Propostas de pagamento

PP n.º	FEDER Pago (€)	Data Transferência Bancária
	0.00€	

### Projectos Geradores de Receitas (obrigatório)

#### Registo actual na operação

Projecto Gerador de Receitas:	Projecto não Gerador de Receitas
Taxa de Déficit de Financiamento:	100.00 %
Observações:	A taxa de comparticipação proposta é de 85%, por deliberação da Comissão Ministerial de Coordenação do Programa, de 8 de agosto de 2012, a taxa máxima de co-financiamento passa a ser (até) 85% aplicável a operações não encerradas até 01/08/2012, executadas por entidades que integrem o perímetro de consolidação das contas públicas, ou, não integrando, por municípios, associações de municípios, áreas metropolitanas e entidades do sector empresarial local nos termos da Lei n.º 53-F/2006, de 29 de dezembro.

Projecto Gerador de Receitas:	1 - Projecto não Gerador de Receitas
Observações:	n.a.

Enquadramento em IVA:	Isenção quando não confere direito à dedução - artº 9º

### Informação e Publicidade

Descrição:	A entidade procedeu à afixação bem visível, no local da empreitada, de uma placa descritiva permanente, de acordo com as Regras Comunitárias e a Orientação de Gestão n.º 3/2013 que altera e republica a Orientação de Gestão n.º 2/2008. Aquando da submissão do Relatório Final a entidade divulgou essa mesma informação de conclusão da candidatura na página informativa do Website fazendo referência aos resultados finais da sua execução, acessível através da sua homepage por forma a dar cumprimento aos pressupostos do Regulamento (CE) n.º 1828/2006 e da Orientação de Gestão n.º 03/2013.

### População servida pela operação (obrigatório)

Nº:	600

### Indicadores de resultado

Designação do(s) Indicador(es) de Realização Aprovado(s)	Unidade	Comprometido	Executado	Grau de Execução	Observações
Empregos criados (empregos directos criados, em equivalente tempo inteiro)	ETI		1	0%	Os valores deste indicador são registados nos subindicadores correspondentes
dos quais: homens	ETI		1	0%	
dos quais: mulheres	ETI				
População beneficiada (residentes e novos residentes) por operações de regeneração urbana	Nº	600	600	100%	
População abrangida por operações de regeneração urbana	Nº	600	600	100%	

(iii) Indicar justificações em caso de desvios face ao programado.

### Indicadores de realização

Designação do(s) Indicador(es) de Realização Aprovado(s)	Unidade	Comprometido	Executado	Grau de Execução	Observações
Área intervencionada por operações de regeneração urbana	m2	2000	2000	100%	

(iii) Indicar justificações em caso de desvios face ao programado.

### Descrever o impacto do investimento nos seguintes níveis

Económico:	O impacto económico foi positivo e direto. Consumiram materiais e produtos, rentabilizaram infraestruturas e equipamentos públicos existentes.
Social:	Melhoria da qualidade de vida dos residentes nas zonas intervencionadas. Criaram-se condições para colocar as pessoas e comunidades no centro da estratégia de desenvolvimento local, promovendo o bem estar e a coesão social e condições para a fixação das populações.
Ambiental:	Aumento das zonas arborizadas, realçando a vertente de arquitetura paisagística onde o processo foi particularmente sensível, tentando sempre reforçar as questões ambientais, quer através do aumento desses espaços verdes, quer tentando utilizar materiais que salvaguardem essas mesmas questões ambientais.
Igualdade de Oportunidades:	Requalificação e modernização de várias zonas urbanas, preservando o seu traço característico do Alentejo, mas aliando esse traço às novas exigências da vida em sociedade, nomeadamente, os acessos aos edifícios para pessoas com capacidade de locomoção reduzida e a melhoria da iluminação pública de uma zona que se quer segura.



#### Atenção!

Caso a operação se enquadre nos pontos 2, 3 ou 4 do tipo de Projecto Gerador de Receitas, terá obrigatoriamente de anexar os seguintes documentos:

- Anexo 2 (no formato PDF ou XLS)
- Documentos complementares justificativos
- Para operações acima de 1.000.000 de euros de Investimento Total, anexar o documento do estudo de viabilidade económica e financeira da operação

#### Anexos ao relatório final

Encontrados 2 ficheiros.

Ficheiro	Descrição	Autor	Data de Envio
Faro_check_list_dossier_operacao.PDF →	Check list dossier operacao	Município de Cuba	16/12/2015
Faro_check_list_avaliacao_ambiental.PDF →	Check-list Avaliacao_ambiental	Município de Cuba	16/12/2015

#### Versões do relatório final

Encontrados 3 ficheiros.

Ficheiro	Descrição	Autor	Data de Envio
relatorio_final_beneficiario_2015-12-18-12-12 →	Relatório final submetido pelo beneficiário	Município de Cuba	18/12/2015
relatorio_final_checklist_beneficiario_2015-12-18-12-12 →	Checklist Dossier Operação do Relatório final submetido pelo beneficiário	Município de Cuba	18/12/2015
relatorio_final_checklist_ambiente_2015-12-18-12-12 →	Checklist das Questões Ambientais do Relatório final submetido pelo beneficiário	Município de Cuba	18/12/2015